



Općina Doboj Istok

IZVJEŠTAJ
O RAZVOJU OPĆINE DOBOJ ISTOK ZA 2024.GODINU

Doboj Istok , oktobar 2025 godine

1. UVOD I SAŽETAK

Strategiju integriranog razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027. godine izradio je Razvojni tim Općine u saradnji sa predstavnicima javne uprave, privrednog, društvenog sektora i organizacija civilnog društva u periodu septembar 2020. Godine- juli 2021 godine, u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Hronološki gledano izrada strategija i pratećih dokumenata odvijala se u sljedećem prošlom periodu:

Strateško planiranje općine Doboj Istok se počelo primjenjivati od 2011 godine i od toga vremena donešeni su strateški dokumenti koji predstavljaju ključni instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem.

Općinska strategija razvoja općine Doboj Istok usvojena je 2011. godine na 2. redovnoj sjednici Općinskog Vijeća, održanoj dana 31.03.2011. godine. Kao operativni instrument za realizaciju strategije, općina/opština priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije. Detaljni plan implementacije za 2018.-2020. godinu je pripremljen i objavljen je na web stranici općine.

U decembru mjesecu 2015 godine Općinsko vijeće je usvojilo dokument *Evaluacije strategije za period 2011-2014 godina* koja je planirana Strateškim dokumentom 2011-2020 godina

Cilj ovog dokumenta je sistemsko praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) realizacije Strategije, mjerenje ostvarenja postavljenih ciljeva te poduzimanje pravovremenih mjera u cilju eventualnih korekcija. Evaluacija je izvršena kroz ocjenu osnovnih aspekata vrednovanja Strategije koji se odnose na relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost.

Evaluacija strategije je poslužila kao dobra podloga da se pokrenu aktivnosti Revizije integrisane strategije u 2016 godini. Proces revizije je tekao od marta- oktobar 2016 godine a sam dokument *Revidirana strategija općine Doboj Istok za period 2017-2020 godina*, Općinsko vijeće je usvojilo na 2. Redovnoj sjednici dana 31.12. 2016 godine, a objavljeno je u Službenim novinama općine Doboj Istok broj 2/20017 od 03.03.2017 godine i također objavljen je na zvaničnoj Web stranici općine Doboj Istok..

Strategija razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 je usvojena na Općinskom vijeću na 10. Redovnoj sjednici dana 28.10.2021 godine i objavljena je u Službenim novinama općine Doboj Istok broj 4/21.

Po Javnom pozivu u okviru druge faze projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) na koje je aplicirala naša općina 25.10.2021 općina Doboj Istok zadovoljila sve uslove ovog projekta i izabrana kao JLS za učešće u ovom projektu. U vezi toga Općinski načelnik je 01.11.2021 potpisao Memorandum o razumjevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Općine Doboj Istok. Projekat će trajati u periodu 2021-2025 godina.

Planirana podrška je zasnovana na radu sa odabranim partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) na polju dobre uprave, uključujući i aktivnosti sa Općinskim vijećem, općinskim rukovodstvom, odjeljenjima za lokalni razvoj, okoliš, komunalne djelatnosti i finansije, te vodovodnim preduzećima. Pored podrške na lokalnom nivou, projekat predviđa i podršku unapređenju regulatornog okruženja kojim se afirmira lokalna uprava fokusirana na rezultate i poboljšavaju usluge vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama. U okviru ovog projekta općina Doboj Istok je izradila Plan Integriteta i Akcioni plan borbe protiv korupcije, te bezbroj vodnih akata.

U okviru komponente MEG projekta usmjerene na podršku JLS za unaprjeđenje institucionalnog i regulatornog okvira i internih organizacijskih kapaciteta općine Doboj Istok, svake godine je provedena procjena učinka s ciljem postepene uspostave sveobuhvatnog sistema upravljanja rezultatima (SUR) u ciljnim JLS da bi se mogao mjeriti sistemski napredak JLS od planiranja lokalnog razvoja ka integriranom upravljanju razvojem, odnosno rezultatima razvoja. Fokus procjene je na unaprjeđenju

internih sistema JLS-a, njihovih funkcija, kapaciteta i procesa koji omogućuju usmjerenost ka građanima i orijentiranost na rezultate i upravljanje rezultatima u realizaciji razvojnih strategija. Stoga je procjena učinka obuhvatila procjenu šireg sistema upravljanja rezultatima koji uključuje procese unutar uprave, poput usklađenosti lokalnih akata sa važećim propisima i poštivanje donesenih odluka, jasne pokazatelje odgovornosti rukovodstva u izvršnoj i predstavničkoj vlasti, te kvalitet interakcije između predstavnika vlasti i uprave sa građanima i privatnim sektorom. U dugoročnom periodu, iskustva u provođenju procjene učinka unutar sistema upravljanja rezultatima u partnerskim JLS MEG projekta poslužiće za kreiranje modela sveobuhvatne procjene učinka u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju strateških, odnosno sektorskih, prioritarnih projekata u 2024. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije.

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja o razvoju je Odsjek za upravljanje razvojem, koji u općini Doboj Istok obavlja funkciju jedinice za upravljanje razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica općine.

Planom implementacije za 2024. godinu predviđeno je provođenje 38 projekata ukupne vrijednosti 3.054.000,00 KM. U 2024. godini započeta je implementacija 32 projekata (84,21 %), od kojih je 28 u cijelosti završeno (73,68%). Projekti koji su djelimično realizirani u 2024 godini (4 projekata ili 10,53%), općina će nastaviti realizirati u narednom periodu implementacije jer značaj tih projekata zahtjeva da se oni realiziraju svake godine u izvještajnom periodu 1+2 godine.

Procenat realizacije projekata u izvještajnoj godini je srednji (84,21 %), a razlog manje očekivane realizacije je prije svega preambiciozno postavljeni trogodišnji plan implementacije koji je omogućio i stvorio uslove apliciranja na vanjske izvore finansiranja i sufinansiranje projekata u sektoru društvenog i okolišnog razvoja.

Finansijska vrijednost implementiranih projekata u 2024 godini je 3.423.074,04 KM, što je 112,08 % realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. Razlog ovako većem finansiranju od inicijalno projektovanog finansijskog okvira je povećanje cijena materijala i rada, veća realizacija projekata iz sektora ekonomskog razvoja uvođenjem općinskih podsticaja za proljetnu sjetvu, muzna grla, uzgoj pčela i biljnu proizvodnju, veća ulaganja u sektoru društvenog razvoja gdje su realizovani projekti u većem iznosu od planiranih a to su : ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, sportsku infrastrukturu (izgradnja i uređenje tribina u Klokotnici i Brijesnici Velikoj), izgradnja BKC, izgradnja porodične ambulate u Lukavica Rijeci, te ulaganja u sistem civilne zaštite i veća ulaganja u sektor zaštite životne sredine a koja se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva, rekonstrukciju i sanaciju postojeće i prateće vodovodne infrastrukture, toplifikacije javnih zgrada područne ambulate, ucjevljenje, ukoritavanje i čišćenje vodotokova II kategorije, projekti izgradnje nasipa, odbrambenih zidova i kamenih utvrda na postojećim vodotocima I i II kategorije te realizacija sanacije prioritarnih klizišta u općini Doboj Istok te projekat poboljšanja energetske efikasnosti zamjenestarih halogenim sijalicama novim LED sijalicama.

Od ukupnih izvora finansiranja projekata 39,63 % ili 1.356.573,96 KM je realizovano je iz budžeta Općine, dok je 60,37% ili (2.066.500,08 KM) realizirano iz eksternih izvora (federalna i kantonalna ministarstva, javna preduzeća, agencije te ostali donatori).

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom cjelokupnog perioda koji pokriva ovaj izvještaj i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata) i na osnovu definisanih sektorskih i makroekonomskih pokazatelja (SMI tabela), kao i

podataka Zavoda za programiranje razvoja u F BiH, Finansijsko informatičke agencije Sarajevo (FIA), Porezne uprave i Registara općinske službe za poduzetništvo i financije. Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.

2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

2.1. Vizija

Strategijom razvoja općine/opštine Doboj Istok za period 2021. – 2027. godine, definirana je sljedeća vizija:

Općina Doboj Istok- Ekološki čista, poduzetnički atraktivna i društveno dinamična sredina sa osjećajem ugodnog i zdravog življenja.

2.2. Strateški ciljevi

Strategijom razvoja općine Doboj Istok za period 2021 – 2027. godine, definirana su 3 strateška cilja:

Strateški cilj 1: Razvijen ambijent za privredni razvoj

Strateški cilj2: Razvijen društveni život na području općine Doboj Istok

Strateški cilj 3:Izgrađena i ekonomski održiva javna infrastruktura i unapređeno stanje okoliša.

2.3. Strateški ciljevi, prioriteti sa pripadajućim mjerama

Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći prioriteti sa pripadajućim mjerama :

Strateški cilj 1: Razvijen ambijent za privredni razvoj

Prioritet 1.1: Razvoj prerađivačkih kapaciteta, MSP i obrtništva

Mjere:

1.1.1. Razvoj i izgradnja poslovne infrastrukture

1.1.2. Funkcionalan sistem udruživanja poslodavaca u općini Doboj Istok

1.1.3. Razvoj turizma u općini

Prioritet 1.2. Podizanje konkurentnosti poljoprivrede

Mjere

1.2.1. Podrška poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne i animalne proizvodnje

1.2.2. Promocija i razvoj ruralnih područja i proizvoda

Strateški cilj 2: Razvijen društveni život na području općine Doboj Istok

Prioritet 2.1: Izgraditi i unaprijediti stanje društvene infrastrukture (obrazovanje, sport i kulturu)

Mjere:

2.1.1. Unapređenje obrzovne infrastrukture i kvalitete obrazovanja

2.1.2. Unapređenje stanja u oblasti sporta i kulture

2.1.3. Dijaspóra—prilike i šanse

Prioritet 2.2: Poboľjšati zdravlje, sigurnost i socijalnu zaštitu građana

Mjere:

2.2.1. Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu

2.2.2. Poboľjšati sigurnost građana jačanjem kapaciteta civilne zaštite i policijske uprave

Prioritet 2.3: Jačanje kapaciteta lokalne uprave

Mjere:

2.3.1. Unapređenje rada lokalne uprave na edukaciji državnih službenika i namještenika

2.3.2. Unapređenje rada lokalne uprave sa mjesnim zajednicama

Strateški cilj 3: Izgrađena i ekonomski održiva javna infrastruktura i unapređeno stanje okoliša.

Prioritet 3.1: Unaprijeđena komunalna i putna infrastruktura

Mjere:

3.1.1. Izgradnja nove i modernizacija postojeće vodovodne mreže

3.1.2. Nastavak izgradnje nove i modernizacija postojeće kanalizacione mreže

3.1.3. Izgradnja nove i modernizacija postojeće putne mreže

3.1.4. Unapređenje sistema odvoza krutog i komunalnog otpada

Prioritet 3.2: Unaprijeđena energetska efikasnost i sistemi za korištenje obnovljivih izvora energije

Mjere:

3.2.1. Unapređenje Energetske efikasnosti javnih i stambenih zgrada u općini Doboj Istok

3.2.2. Izgradnja i modernizacija ulične rasvjete u općini Doboj Istok

Prioritet 3.3: Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih vrsta nesreća

Mjere:

3.3.1. Podrška prevenciji i sanaciji šteta nastalih utjecajem prirodnih i drugih nesreća

3.3.2. Kontinuirano praćenje zagađenosti vode, zemljišta i vazduha

2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2024. godina)

Ključni prioriteti ekonomskog sektora

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti *ekonomskog* sektora za 2024. godinu su: Uspostava poslovnih zona Starača i Luke I faza , Podrška u osnivanju Privrednog savjeta i Podrška za registraciju novih biznisa, posebno deficitarnih zanimanja. Prioritet u ovom segmentu je zapošljavanje mladih osoba apliciranjem na javne pozive Zavoda za zapošljavanje TK, nadležnih ministarstava i

Fondacije Impakt i fondacije Mozaik-Omladinska banka Doboj Istok u kojem zapošljavanje i samouapošljavanje sufinansira općina Doboj Istok. U sledećem periodu planirali smo osnivanje turističke zajednice u općini kao i veća ulaganja u turističku infrastrukturu. Realizacijom ovih prioriteta stvorili bi se preduslovi za realizaciju prioritnog cilja broj 1: Razvoj prerađivačkih kapaciteta, MSP i obrtništva na području općine do kraja 2027. godine.

U cilju jačanja primarne i intezivne poljoprivredne proizvodnje, kao i jačanja prehrambeno prerađivačkih kapaciteta prioritet je bio Podrška poljoprivrednicima za sufinansiranje troškova poljoprivredne proizvodnje putem općinskih novčanih podsticaja i to: uzgoja junica i muznih grla u sistemu otkupa mlijeka, unapređenju pčelarske proizvodnje, proizvodnju krošnjastog voća i plasteničku proizvodnju. Fokus u 2024 godini je bio da se nastavi sa nagrađivanjem uspješnih poljoprivrednih proizvođača organizirajući Izložbu stoke u partnerstvu sa općinom Gračanica, te stalne posjećenosti naših poljoprivrednih proizvođača domaćim i stranim sajmovima.

U cilju zaštite životinjske vrste divljači u saradnji sa lovačkim društvom Fazanka u 2024 godini smo planirali Projekat Nabavka podmladka divljači, izrada pojilišta i hranilica za divljač, te nabavka hrane za divljač u zimskim uslovima.

Realizacijom ovih prioriteta povećali bi se doprinosi u ispunjenju prioritnog cilja broj 2: Podizanje konkurentnosti poljoprivrede.

Ključni prioriteti društvenog sektora

U društvenom sektoru za 2024. godinu ključni prioriteti su bili: Izgradnja i unapređenje obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija u općini Doboj Istok. U domenu funkcionisanja i razvoja ustanova obrazovanja općina je za ovaj period kandidovala sljedeće projekte: Unapređenje uslova rada u osnovnim i srednjim školama, Izgradnja fiskulturne sale u Brijesnici Maloj, a iz oblasti sporta izgradnja sportskih tribina na stadionu Luke u Klokotnici i Čarbina u Brijesnici Velikoj. Od kulturnih ustanova u 2024 godini planirali smo izgradnju i opremanje BKC općine Doboj Istok u postojećoj zgradi Doma kulture.

U cilju razvoja međuopćinske saradnje i saradnje sa dijasporom utvrđeni su prioriteti uspostave općinskog tijela i proceduralnog okvira za projekte međopćinske saradnje i projekte poslovne i druge saradnje sa dijasporom. Realizacijom ovih projekata dao bi se veliki doprinos u ostvarenju međuopćinske saradnje i jačanja saradnje sa našom dijasporom u privrednom i društvenom razvoju.

Ovi prioriteti bi trebali doprinijeti ispunjenju Prioriteta 2.1: Izgraditi i unaprijediti stanje društvene infrastrukture (obrazovanje, sport i kulturu)

U ostvarenju prioritnog cilja 2.2: Poboľšati zdravlje, sigurnost i socijalnu zaštitu građana planirali smo projekte izgradnje montažnih stambenih jedinica za socijalno ugrožene porodice, izgradnju centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, izgradnju porodične ambulate u Lukavica Rijeci, izgradnja ulične rasvjete i zamjena starih halogenih sijalica novim LED sijalicama koje su manji potrošači električne struje.

U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara planirali smo realizovati projekte: Poboľšanja uslova sistema protivpožarne zaštite u sektoru vatrogarstva i projekat jačanje mjera prevencije zaštite na vodi i pod vodom, te nabavka neophodne opreme za funkcionisanje sistema civilne zaštite stanovništva te izgradnja i opremanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

U cilju unapređenja saradnje između javnog i civilnog sektora te sistemskog djelovanja na ukupan razvoj općina je u 2024 godini utvrdila prioritete da se nastavi sa izgradnjom multimedijalnog centra Vodice u Klokotnici te nastavak aktivnosti u partnerstvu sa civilnim sektorom na realizaciji projekata koji će rezultirati smanjenje devijantnih pojava u našoj lokalnoj zajednici. Realizacijom ovih projekata dalo bi se veliki doprinos ostvarenju Prioriteta 2.3: Jačanje kapaciteta lokalne uprave.

U posljednje vrijeme sve su veći zahtjevi građana općine o unapređenju razvoja komunalne i društvene infrastrukture, kao i zahtjeva na preventivnom djelovanju na smanjenju šteta od elementarnih nepogoda

i zahtjeva privrednih subjekata na obezbjeđivanju prostora za njihovo investiranje i zajedničko djelovanje na tržištu. Da bi udovoljili zahtjevima građana i privrednih subjekata općinske službe imaju cilj da educiranjem svojih uposlenika rješavaju navedene zahtjeve u što kraćem roku sa funkcionalnim administrativnim procedurama. Vidan je napredak u oblasti saradnje sa mjesnim zajednicama kroz projekte sanacije od elementarnih nepogoda, digitalizacije katastra, projekat obilježavanja ulica, trgova i naselja, projekata zaštite životne sredine itd. Realizacija ovih projekata uveliko će doprinjeti ostvarenju Prioritet 2.3: Jačanje kapaciteta lokalne uprave

Ključni prioriteti sektora okoliša

U sektoru okoliša za 2024. godinu po Prioritetu 3.1: Unaprijeđena komunalna i putna infrastruktura planirali smo sljedeće projekte: Rekonstrukcija i sanacija prateće vodovodne infrastrukture (rezervoari, kaptaže, zamjena cijevi, zamjena pumpi, jačanje kapaciteta JKP Čisto u sektoru vodosnadbijevanja, kanalizacije i upravljanja otpadom, Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije po planiranim dionicama, Izgradnjanih puteva i sanacija i rekonstrukcija postojećih puteva u općini Doboj Istok, Uključivanje svih domaćinstava i privrednih subjekata u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, Organizovanje Dana čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada, Rješavanje trajne deponije komunalnog otpada i Saniranje divljih deponija na području općine Doboj Istok. Realizacijom ovih projekata dao bi se veliki doprinos u ostvarenju prioritetnog cilja broj 3.1. Unaprijeđena komunalna i putna infrastruktura.

U zadnjih nekoliko godina veliku pažnju posvećujemo projektima unapređenja energetske efikasnosti na javnim zgradama i objektima a koji se odnose na utopljanje i toplifikacija zgrada, izgradnja obnovljivih izvora zagrijavanja, zamjena ulične rasvjete štedljivim sijalicama itd. Implementacijom ovih projekata dao bi se veliki doprinos u ostvarenju prioritetnog cilja broj 3.2: Unaprijeđena energetska efikasnost i sistemi za korištenje obnovljivih izvora energije. U cilju praćenja i suzbijanja sve veće zagađenosti zraka, vode i zemljišta općina Doboj Istok je u saradnji sa nadležnim organizacijama i ustanovama na kantonalnom i federalnom nivou u prošle 3 godine donijela sljedeća dokumenta a to su: Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanje klimatskim promjenama općine Doboj Istok (SEKAP) do 2030 godine, Studiju energetske efikasnostistambenih zgrada na području općine Doboj Istok (SEKAP II), Plan upravljanja otpadom i Strategiju borbe protiv energetskog siromaštva u općini Doboj Istok. Ovim dokumentima općina Doboj Istok jes stvorila dobre preduslove za apliciranje na javne pozive u sektorima energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

U cilju jačanja lične i imovinske sigurnosti građana i privrednih subjekata predloženi su sljedeći prioriteti: Sanacija prioritetnih klizišta u općini Doboj Istok, Uređenje, ucjevljenje i ukoritavanje vodotokova II i III klase, Jačanje kapaciteta civilne zaštite u sektoru vatrogarstva i zaštite na vodi i pod vodom, Izgradnja kamene utvrde na desnoj obali rijeke Spreče. Deminiranje zemljišta na prioritetnim lokalitetima. U cilju smanjenja zagađenosti zraka u 2024 godini planirali smo aktivnosti na pošumljavanju privatnih i državnih šumskih zemljišta Realizacija ovih projekata dala bi veliki doprinos ostvarenju Prioriteta 3.3: Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih vrsta nesreća



2.5. Zbirni pregled prioritetnih projekata i okvira za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom implementacije 2024-2026. godinu

Za prvu godinu Plana implementacije za planski period 2024-2026. godine ukupno je planirano 38 projekata, koji su predloženi od strane općinskog razvojnog tima i Partnerske grupe u procesu izrade Strategije lokalnog razvoja općine Doboj Istok 2021-2027 godine. Posmatrajući po razvojnim sektorima po Planu implementacije 1+2 za period 2024-2026. godine, u **2024 godini** u sklopu ekonomskog sektora je ukupno planirano 8 projekata sa redovne liste, u društvenom sektoru 14 projekata te u sektoru okoliša 16 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 3.054.000,00 KM, od toga iz vlastitih izvora 1.171.500,00 KM, iz eksternih 1.882.500,00 KM. Pri tome planirana ukupna kapitalna ulaganja u razvojne projekte čine 48,38 % ukupnog planiranog općinskog budžeta ($3.054.000 \times 100 / 6.312.118,00$). U nastavku je grafički prikaz strukture planiranih projekata u odnosu na broj projekata, izvore finansiranja i finansijske parametre po sektorima..



Kao i u prethodnom periodu i u 2024 općina je koristila izvore eksternog finansiranja pretežno od nadležnih resornih ministarstva, stranih i domaćih donatora, javnih preduzeća i ustanova. Kako bi iskoristila prilike za privlačenje sredstava iz eksternih izvora, općina/opština je tokom prethodnog perioda potpisala sporazume o saradnji sa kantonalnim i federalnim štabom civilne zaštite, kantonalnim i federalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kantonalnim i federalnim ministarstvima za prostorno uređenje i okoliš, JP Sliv rijeke Save, federalnim ministarstvom za izbjegla i raseljena lica, službe za zapošljavanje FBiH, Savjeta Evrope, Turska uprava za razvoj i saradnju (TIKA), UNDP, Unije turskih gradova i potom tih eksternih sredstava pokrenula i realizovala projekte iz oblasti poljoprivrede, vodosnadbjevanja, sanacije klizišta i sanacije vodotokova i šteta od poplava, izgradnje kamenih utvrda na rijeci Spreči i projekata koji doprinose jačanju kapaciteta civilne zaštite, izgradnje obrazovne, zdravstvene infrastrukture te izgradnja objekata iz oblasti sporta i kulture.

U periodu 2024 godine planirano je da se najveći dio sredstava utroši u okviru sektora zaštite životne sredine, gde su sadržani i najveći/kompleksni projekti izgradnje, rekonstrukcije i sanacije infrastrukturnih objekata, u ukupnom iznosu od 2.040.000 KM od čega iz budžeta 807.000 KM (39,56 %), a iz eksternih izvora 1.233.000 KM (60,44 %). To su projekti kanalizacije, izgradnja vodozahvatnih objekata, organizacija, odvoz i prikupljanje smeća, projekat deponije smeća, sanacija divljih deponija, regulacija rijeke Spreče, sanacija klizišta, uređenje vodotokova svih vrsta, jačanje kapaciteta civilne zaštite, projekti energetske efikasnosti, uzgoj flore i faune. Iz ovoga se može zaključiti da je u ovom sektoru za period 2024g. planirano više od 66,79% sredstava u odnosu na ukupna sredstva.

3. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRISANOG RAZVOJA

3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)

Ovaj osvrt možemo podijeliti u dvije faze: period od 2011-2016, period revidirane strategije 2017-2020 godina i period strategije lokalnog razvoja 2021-2027.

U periodu 2011-2016 ukupno je u potpunosti i djelimično realizovano 53 projekta (27 u cjelosti i 26 djelimično) od ukupno predviđenih 91 projekat (Razvojnou strategijou je inicijalno planirano 74 projekta a uključeno je i 17 novih u planove implementacije) što predstavlja stepen ostvarenja od 58,24%. Ukupna finansijska vrijednost planiranih strateških projekata¹ toga perioda je 16.800.925KM, dok je vrijednost „pokrenutih“ projekata (u cjelosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije) 8.559.594,37KM. Srednji procenat finansijske realizacije ovih projekata od 50,95% je postignut uglavnom zahvaljujući značajnim „privučenim“ sredstvima od federalnih, kantonalnih ministarstava i ostalih donatora (od ukupnih sredstava za realizaciju strateških projekata 91,39 % je bilo iz eksternih izvora a 8,61% iz općinskog budžeta). Kada je riječ o vrijednosti u cjelosti završenih projekata, realizirano je 6.345.050,31 KM, što je 37,77 % u odnosu na ukupno planirana sredstva za finansiranje implementacije strateških projekata.

U periodu 2017 godine od ukupno planiranih 36 projekata (32 planirana po revidiranoj strategiji i 4 planirana sa rezervne liste ukupno je realizovano 19 projekata (15 redovno planiranih i 4 sa rezervne liste) što predstavlja stepen ostvarenja od 53%. Od ukupno 19 realizovanih projekata u 2017 godini 8 projekata je u cjelosti realizovano a 11 je djelimično realizovano.

Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2017 godinu uključujući i projekte sa rezervne liste je 913.510 KM, dok je vrijednost „pokrenutih“ projekata (u cjelosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije) 1.323.672,39 KM. Stepenu ostvarenja plana za 2017 godinu je 144,90%.

Kada je riječ o strukturi realiziranih projekata, od ukupnog broja u potpunosti završenih projekata i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije (djelimično realizirani), vrijednost od 223.946,46 KM (16,92 %) je realizirana iz općinskog budžeta dok je 1.099.725,93 KM (83,08 %) realizirano iz eksternih izvora.

U periodu 2018 godine od ukupno planiranih 35 projekata (26 planirana po revidiranoj strategiji i 9 planirana sa rezervne liste) ukupno je realizovano 21 projekat (15 redovno planiranih i 6 sa rezervne liste) što predstavlja stepen ostvarenja od 60%. Od ukupno 21 realizovanih projekata u 2018 godini 12 projekata je u cjelosti realizovano a 9 je djelimično realizovano.

Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2018 godinu uključujući i projekte sa rezervne liste je 2.120.110 KM, dok je vrijednost „pokrenutih“ projekata (u cjelosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije) 2.234.409,21 KM. Stepenu ostvarenja plana za 2018 godinu je 105,39%.

Kada je riječ o strukturi realiziranih projekata, od ukupnog broja u potpunosti završenih projekata i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije (djelimično realizirani), vrijednost od 365.690,28 KM (16,36 %) je realizirana iz općinskog budžeta dok je 1.868.718,93 KM (83,64 %) realizirano iz eksternih izvora.

Sumirajući ova dva perioda (2011-2016+2017+2018) možemo konstatovati da je u periodu 2011-2018 godina ukupno planirano 162 projekata (91(2011-2016)+36(2017)+35(2018)) a od toga ukupno je realizovano što u potpunosti što djelimično 93 projekta (53+19+21) što predstavlja stepen realizacije od 57,4%. Od 93 realizovanih projekata za ova dva perioda u cjelosti je realizovano 47 projekata (27+8+12) i djelimično realizovanih 46 projekata (26+11+9)

Sumirajući ova dva perioda (2011-2016+2017+2018) možemo konstatovati da je ukupna vrijednost planiranih sredstava iznosi 19.834.545 KM (16.800.925 KM+913.510 KM+2.120.110 KM), dok je vrijednost realizovanih projekata ovog perioda 12.117.675,97 KM (8.559.594,37KM + 1.323.672,39 KM+2.234.409,21 KM) što predstavlja stepen realizacije od 61,09%.

Pri tome u strukturi vrijednosti realiziranih projekata, iz općinskog budžeta je realizirano 1.326.617,82 KM (10,95 %)(finansirano iz općinskog budžeta (za period 2011-2016 =736.981,08 KM+ 2017 godina =223.946,46+2018 godina=365.690,28 KM) a 10.791.058,15 KM (89,05 %) iz eksternih izvora (2011-2016 =7.822.613,29 KM+2017 godina =1.099.725,93 KM+2018 godina= 1.868.718,93 KM)

Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata, od početka realizacije Strategije, može se zaključiti da je postignuta srednja realizacija. Mada na procent realizacije ukupnog broja projekata utiču brojni faktori ipak se može zaključiti da se radi o projektima manjih iznosa većinom od 10.000 do 50.000 KM a veoma bitni za životni standard građana a projekti infrastrukturne gradnje su većih iznosa, dugoročniji su i pretežno su finansirani iz eksternih izvora.

Kada je riječ o broju realizovanih projekata za ovaj period 2011-2018 godina postignuta je srednja realizacija od 57,4% (93 realizovanih projekata x100/162 planiranih projekata)

Kada je riječ o finansijskoj realizaciji za ovaj period 2011-2018 godina postignuta je srednja realizacija 61,09% (12.117.675,97 KM realizovanih projekata x100/19.834.545 KM planiranih projekata). I u 2018 kao i u proteklom periodu dominiraju sredstva iz eksternih izvora. Razlog toga je opredjeljenost menadžmenta općine na implementaciju prioritarnih projekata a koji će osigurati zaštitu ljudi i materijalnih dobara prvenstveno investirajući u projekte sanacije i izgradnje vodokova, sanacije i izgradnje puteva, deponije smeća, sanacija infrastrukturnih objekata od poplava i klizišta, izgradnja kamenih utvrda, jačanja kapaciteta civilne zaštite i jačanja kapaciteta ustanova obrazovanja.

U periodu 2019 godine od ukupno planiranih 27 projekata ukupno je realizovano 16 projekata što predstavlja stepen ostvarenja od 59,26%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 5 planiranih projekata realizovano su 3 projekta, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 5 projekata realizovano su 4 projekta i u sektoru okoliša od ukupno 17 planiranih projekata realizovano je 9 projekata..

Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2019 godinu je 1.454.010,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata 820.725,76 KM. Stepenn ostvarenja plana za 2019 godinu je 56,45%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 197.000,00 KM a u istom periodu je realizovano 267.446,27 KM. Stepenn ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 135,76%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, F BiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2019 godini planirali smo 1.257.000,00 KM a u istom periodu je realizovano 553.279,50 KM. Stepenn ostvarenja eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi 44,02%.

U periodu 2020 godine od ukupno planiranih 29 projekata ukupno je realizovano 16 projekata što predstavlja stepen ostvarenja od 55,17%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 5 planiranih projekata realizovano su 3 projekta, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 7 projekata realizovano je 5 projekata i u sektoru okoliša od ukupno 17 planiranih projekata realizovano je 8 projekata..

Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2020 godinu je 1.445.010,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata 1.277.105,39 KM. Stepenn ostvarenja plana za 2020 godinu je

88,38%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 273.010,00 KM a u istom periodu je realizovano 542.299,33 KM. Stepen ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 198,64%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2020 godini planirali smo 1.172.000,00 KM a u istom periodu je realizovano 734.806,16 KM. Stepen ostvarenja eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi 62,69%.

U periodu 2021 godine od ukupno planiranih 36 projekata ukupno je realizovano 26 projekata što predstavlja stepen ostvarenja od 72,22%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 9 planiranih projekata realizovano je 5 projekata, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 14 projekata realizovano je 11 projekata i u sektoru okoliša od ukupno 13 planiranih projekata realizovano je 10 projekata..

Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2021 godinu je 1.144.026,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata 1.599.988,39 KM. Stepen ostvarenja plana za 2021 godinu je 139,85%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 476.432,00 KM a u istom periodu je realizovano 831.249,92 KM. Stepen ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 174,50%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2020 godini planirali smo 667.594,00 KM a u istom periodu je realizovano 768.738,43 KM. Stepen ostvarenja eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi 115,15%.

U periodu 2022 godine od ukupno planiranih 40 projekata ukupno je realizovano 31 projekata što predstavlja stepen ostvarenja od 77,50%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 9 planiranih projekata realizovano je 5 projekata, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 15 projekata realizovano je 14 projekata i u sektoru okoliša od ukupno 16 planiranih projekata realizovano je 12 projekata..

Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2022 godinu je 1.499.500,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata 3.157.245,00 KM. Stepen ostvarenja plana za 2022 godinu je 210,55%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 398.000,00 KM a u istom periodu je realizovano 916.148,00 KM. Stepen ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 230,19%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2022 godini planirali smo 1.101.500,00 KM a u istom periodu je realizovano 2.241.097,00 KM. Stepen ostvarenja eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi 203,45%.

U periodu 2023 godine od ukupno planiranih 41 projekata ukupno je realizovano 33 projekata što predstavlja stepen ostvarenja od 80,49%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 9 planiranih projekata realizovano je 8 projekata, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 16 projekata realizovano je 15 projekata i u sektoru okoliša od ukupno 16 planiranih projekata realizovano je 10 projekata..

Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2023 godinu je 1.580.500,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata 2.293.994,53 KM. Stepen ostvarenja plana za 2023 godinu je 145,14%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 396.000,00 KM a u istom periodu je realizovano 612.795,40 KM. Stepen ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 154,75%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2023 godini planirali smo 1.184.500,00 KM a u istom periodu je realizovano 1.681.199,13 KM. Stepen ostvarenja eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi 141,93%.


U periodu 2024 godine od ukupno planiranih 38 projekata ukupno je realizovano 32 projekata što predstavlja stepen ostvarenja od 84,21%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 8 planiranih projekata realizovano je 7 projekata, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 14 projekata realizovano je 13 projekata i u sektoru okoliša od ukupno 16 planiranih projekata realizovano je 12 projekata..

Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2024 godinu je 3.054.000,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata 3.423.074,04 KM. Step en ostvarenja plana za 2024 godinu je 112,08%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 1.171.500,00 KM a u istom periodu je realizovano 1.356.573,96 KM. Step en ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 115,79%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2024 godini planirali smo 1.882.500,00 KM a u istom periodu je realizovano 2.066.500,08 KM. Step en ostvarenja eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi 109,77%.

3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2024 godini

Planom implementacije za 2024. godinu je planirano 38 projekata a u potpunosti i djelimično je realizirano 32 projekta što predstavlja srednji step en ostvarenja u broju planiranih i realizovanih projekata od 84,21%. Od toga u cjelosti je završeno 28 projekata , dok je 4 projekata djelimično realizovano i biće nastavljeno u budućem periodu. Tokom 2024 u sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 14 planiranih projekata realizovano je 13 projekta, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 14 projekata realizovano je 13 projekta i u sektoru okoliša od ukupno 16 planiranih projekata realizovano je 12 projekata..

U nastavku je grafički prikaz realizacije po projektima.



Kada je riječ o finansijskoj realizaciji projekata, ostvareno je značajnih 3.423.074,04 KM (112,08 %) u odnosu na planirani finansijski okvir od 3.054.000,00 KM za 2024 godinu.

U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 1.171.500,00 KM a u istom periodu je realizovano 1.356.573,96 KM. Step en ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 115,79%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2024 godini planirali smo 1.882.500,00 KM a u istom periodu je realizovano 2.066.500,08 KM. Step en ostvarenja eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi 109,77%.

Kao i u prošlom periodu ovako visok procenat realizacije projekata je rezultat naknadno privučenih sredstava iz eksternih izvora nadležnih ministarstava, javnih preduzeća i ustanova, službi za zapošljavanje, humanitarnih organizacija i stranih i domaćih donatora. Ova sredstva su namjenski utrošena na izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture. Drugi razlog većeg procenta realizacije projekata u 2024 godini je veliko i konstantno povećanje cijena usluga, materijala i rada u prošlom vremenu prouzrokovani nestabilnom političkom situacijom u Evropi i svijetu.

U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i po sektorima:




Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2024.godini (svi sektori)

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	38	3.054.000,00	1.171.000,00	1.882.500,00
% struktura finansiranja od A		100%	38,35%	61,65%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	32	3.423.074,04	1.356.573,96	2.066.500,08
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	84,21%	112,08%	115,79%	109,77%
% struktura (od B)		100%	39,63%	60,37%
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	4	533.296,54	180.080,80	353.215,74
% djelimično realiziranih projekata (od A)	10,53%	17,46%	15,38%	18,76%
% struktura (od C)		100%	33,77%	66,23%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	28	2.889.777,50	1.176.493,16	1.713.284,34
% u cijelosti završenih projekata (od A)	73,68	94,62%	100,47%	91,01%
% struktura (od D)		100%	40,71%	59,29%

Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.

xxxxxupisati godinu	Oblast	Zbir finansijskih vrednosti projekata		Struktura finansiranja realizovanih projekata	
		Planirano	Realizovano	Budžet (%)	Ostalo (%)
	Ekonomski razvoj	134.000,00	141.885,00	83,43	16,57
	Društveni razvoj	880.000,00	833.314,63	47,29	52,71
	Ekološki razvoj	2.040.000,00	2.447.874,41	34,48	65,52
	Ukupno	3.054.000,00	3.423.074,04	39,63	60,37
	% po planuimplementacije		112,08		

Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2024 godinu planirano je 8 projekata. Od toga je tokom prethodne godine u potpunosti realizirano 7 projekata. Za realizaciju ovih projekata je planirano 134.000,00 KM a realizovano je implementacijom projekata 141.885,00 KM. U ovom sektoru sredstva koja su namenjena za realizaciju projekata su bila realizirana iz vlastitih sredstava 83,44% i eksternih izvora (16,56%).

Najznačajniji projekti u 2024.godinu u oblasti ekonomskog sektora su :

1..Prema projektu „Podrška za registraciju novih biznisa posebno deficitarnih zanimanja općinska služba za poduzetništvo i financije je svojim angažovanjem i pisanjem aplikacija na javne pozive nadležnih ministarstava pomogla većini novoosnovanih obrta da dobiju podsticajna sredstva za osnivanje svojih samostalnih radnji. Prema našim saznanjima zahvaljujući Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, službama za zapošljavanje, federalnom ministarstvu poljoprivrede i fondu za rehabilitaciju invalidnih osoba oko 15 start up preduzeća je dobilo novčanu podršku za osnivanje svojih obrta kao samozapošljavanje i 2 firme registrovane u općini Doboj Istok su dobile podsticajna sredstva za zapošljavanje radnika po kriterijima javnih poziva. Važno je napomenuti da je općina Doboj Istok učestvovala u sufinansiranju samozapošljavanja 4 novoregistrirana obrta u IMPAKT projektu u iznosu od 5.000 KM i sufinansiranju samozapošljavanja 2 novoregistrirana obrta u iznosu 2.000 KM u projektu Fondacije Mozaik preko Omladinske banke Doboj Istok.

2. U oblasti poljoprivrede u 2024 godini realizovani su projekti: Nabavke podmladka 165 kom fazana u iznosu 3.500 KM, i hrane za divljač 1500 kg kamene soli u iznosu od 1500 KM, 2,5 tone kukuruza u zrnu u iznosu od 3.500 KM . U 2024 godini realizovan je projekat: Podrška poljoprivrednim proizvođačima za nabavku zasada (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća, industrijskog krastavca), stoke, platenika uvođenjem općinskih novčanih podsticaja u animalnu proizvodnju za muzna grla i pčelinje zajednice u iznosu od 69.680,00 KM i podsticaji u biljnu proizvodnju u iznosu od 19.180,00 KM. Planirane projekat Organizovanje 14. sajma stoke Gračanica- Doboj Istok 2024 i projekat proglašenjenja najuspješnijih poljoprivrednih proizvođača iz oblasti biljne i animalne proizvodnje smo organizovali ove godine sa partnerskom općinom Gračanica i na tom sajmu je učestvovao veliki broj poljoprivrednih izlagača iz općine Doboj Istok.

3. projekat osnivanja Udruženja poslodavaca i obrtnika kao i projekat osnivanja privrednog savjeta nije realizovan iz razloga nezainteresovanosti poduzetnika sa naše općine iako je općina spremna finansirati troškove osnivačkih skupština ovih udruženja

4. Projekat Očuvanje starih tradicionalnih zanata –osnivanje i registracija stolarske radnje realizovan je uz pomoć Kantonalnog zavoda za zapošljavanje sufinansirajući ovaj projekat sa 6.000 KM.

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2024.godini

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	8	134.000,00	62.000,00	72.000,00
% struktura finansiranja od A		100	46,27%	53,73%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	7	141.885,00	118.385,00	23.500,00
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	87,50%	105,88%	190,94%	32,64%
% struktura (od B)		100%	83,44%	16,56%
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	0	0,00	0,00	0,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	0 %	0%		
% struktura (od C)				
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	7	141.885,00	118.385,00	23.500,00
% u cijelosti završenih projekata (od A)	87,50%	105,88%	190,94%	32,64%
% struktura (od D)		100	83,44%	16,56%

Društveni sektor

U društvenom sektoru za 2024. godinu planirano je 14 projekata. Od toga je tokom izvještajne godine realizovano 13 projekata a od toga u potpunosti je realizirano 10 projekata a 3 projekta su djelimično realizirana, odnosno isti projekat se nastavlja u sljedećoj godini. Za realizaciju ovih projekata je planirano 880.000,00 KM a zbog velikih ulaganja u putnu, zdravstvenu, sportsku i obrazovnu infrastrukturu realizovano je 833.314,63 KM. Stepen ostvarenja plana 94,69 %. U ovom sektoru sredstva koja su namenjena za realizaciju projekata su bila realizirana dijelom iz općinskog budžeta (47,29%) dijelom iz eksternih izvora (52,71%)(Detaljne informacije su prikazane u tabeli u nastavku teksta).

Najznačajniji projekti u 2024. godinu u oblasti društvenog sektora su:

1. U oblasti obrazovanja obrazovanja završena je rekonstrukcija- renovacija učionica za boravak djece u JU „Dječija radost“ u Brijesnici Maloj finansiran iz općinskog budžeta u iznosu od 31.964,24 KM. U 2024 godini realizovan je projekat Izgradnje i opremanje školske sportske dvorane MZ Brijesnica Mala faza IV finansirane od strane općine Doboj Istok u iznosu 93.274,80 km KM, i Vlade F BiH u iznosu od 193.915,74 KM.
2. U oblasti sporta realizovan je projekat izgradnje sportskih tribina na stadionu Čarbina u Brijesnici Velikoj –Izgradnja krovne konstrukcije i nastrešive iznad tribina u iznosu od 56.950,33 KM finansirano od strane općine Doboj Istok

3. Projekat Partnerstvom (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) ustanova do smanjenja devijantnih pojava u društvu je realizovan u saradnji sa UG OKC lipe organizujući predavanja sa eminentnim ličnostima iz oblasti medicine, elektrotehnike, privrede, sporta na temu kako mlade obrazovati, zaposliti i usmjeriti ih u onom pravcu kojim će doprinositi društvenom razvoju i napretku. Osnovne i srednje škole u saradnji sa policijskom upravom i zdravstvenim ustanovama organizovalo je radionice na ovu temu i na temu sigurnosti učenika u saobraćaju. Veliki broj projekata ove vrste realizovala je HO UG „MFS- Emmaus“.

4. U oblasti kulture u 2024 godini nastavljena je rekonstrukcije i dogradnje dijela BKC – multimedijalna sala u zgradi Doma kulture u Klokotnici. Ukupna vrijednost ove faze projekta u 2024 godini je 150.696,00 KM a finansiralo ga je federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH u iznosu od 130.000 KM i sredstva općinskog budžeta u iznosu od 20.696,00 KM. Cilj ovog projekta je razvoj kulturnog stvaralaštva, umjetnosti, organizacija kulturno umjetničkih i muzičkih manifestacija, organizovanje gradske biblioteke i stvaranje uslova za zajedničko djelovanje NVO.

5. U 2024 godini u okviru projekta Uspostava saradnje sa dijasporom u oblasti privrednog razvoja, stručnog usavršavanja, sporta i kulture u saradnji sa OKC organizovana je manifestacija Dani diaspore 2024 godine u kome je uspostavljena saradnja sa našom dijasporom na temu investicionih ulaganja u našu općinu, zajedničkog ulaganja i saradnja u oblasti sporta i kulture.

6. U oblasti socijalne politike u 2024 godini realizovali smo projekat Uspostave Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju. Objekat centra za djecu sa poteškoćama u razvoju je u cjelosti finansiran od strane The Big Heart iz Ujedinjenih Arapskih emirata i HO Emmaus Doboj Istok. Centar je opremljen prostorijama za boravak djece, neophodnom medicinskom opremom, didaktičkim materijalima, prostorijama za rad fizijatra, pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i logopeda. HO Emmaus je omogućila dovoz i odvoz djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Veoma veliki doprinos ovom projektu je pružio Centar za socijalni rad općine Doboj Istok.

7. U oblasti zdravstva u 2024 godini realizovan je projekat Izgradnje porodične ambulante u Lukavica Rijeci, završna faza, u iznosu od 282.013,52 KM. U ovom projektu općina je učestvovala u finansiranju sa 182.013,52 KM a Vlada Federacije BiH sa 100.000 KM.

8. U oblasti civilne zaštite i izvještajnoj godini veliki dio aktivnosti se vodio na sanaciji šteta uzrokovane gradom i kišom u popodnevnim satima 22.06.2024 godine. Grad veličine 5 do 8 cm polupao je krovove oko 1200 stambenih i pomoćnih jedinica u kome je smješteno preko 3000 stanovnika, uništio ili oštetio plastenike, voćnjake, privrednu infrastrukturu, objekte javnih ustanova i javnih preduzeća, objekte električne, putne i PTT infrastrukture. Bujice uzrokovane kišom su devastirale i zatrpale dijelove vodotoka u zahvaćenim zonama. Općinski načelnik je na prijedlog općinskog Štaba CZ proglasio stanje prirodne nesreće, formirao komisije za utvrđivanje šteta i zajedno sa mjesnim zajednicama su pokrenute aktivnosti na sanaciji gore navedenih šteta. Osim ovih aktivnosti Služba CZ Doboj Istok aktivno je radila na sanaciji lokalnih puteva izazvano ovom vremenskom neprilikom, izgradnjom i sanacijom potpornih zidova, uklanjanjem visokih stabala u putnom pojasu, sanaciji klizišta, te uklanjanje i odvoz izgorjelog materijala u stambenoj kući u Brijesnici Velikoj.

U 2024 godini organizovane su aktivnosti na dobrovoljnom darivanju krvi i organizaciji takmičenja iz prve pomoći koje su planirane za realizaciju 23.04 i 25.04.2024.

9. U 2024 godini u cilju obuke državnih službenika prema planu programa i rada ADS većina državnih službenika i namještenika je učestvovala na planiranim radionicama po temama javnih nabavki,

strateškog planiranja , Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, obuke prostornog planiranja , uvođenje i primjena novih informacionih tehnologija, rad matičara i ostale servisne usluge rada lokalne uprave. U ovoj godini započet je projekat Uvođenje programa e gravinske dozvole gdje je nabavljena računarska oprema za službu prostornog uređenja u iznosu od 9.300 KM. Ovaj iznos je finansiran od strane federalne geodetske uprave .

10.U okviru projekta fondacije Mozaik preko Omladinske banke Doboj Istok i budžeta općine Doboj Istok realizovali smo sljedeće projekte:

Naziv projekta	Ukupan iznos projekta u KM
1. Samoodbrana za djevojčice	2.686,98
2. Siguran poligon za male školarce	2.801,65
3. Idealna sala: za školarce, sportiste i rekreativce	2.701,39
4. Šadrvan za zajednicu	2.801,20
5. Gdje ideje ožive	1.501,31
6. Sve za sport – sport za sve	2.802,10
7. Omladinski centar Leptir: Aktivizam i tranzicija	2.699,90
8. Izgradnja mostova preko stonoteniskih ograda	1.900,90
9. Muzika i aktivizam	2.801,20
10. Dječija radost	2.802,10
11. Za našu Stanić Rijeku	2.701,20
12. Autobusko stajalište za našu djecu	2.701,20
13. Ljetna škola šaha	3.102,30
Ukupno:	34.003,43

11. U okviru Impakt programa –zapošljavanja mladih osoba od 18-35 godina organizona je obuka mladih osoba za registraciju obrtničkih zanimanja. U 2024 godini IMPAKT program u saradnji sa Općinom Doboj Istok je finansirao osnivanje 4 obrtnička zanimanja sa iznosom od 5.000 KM po urađenom biznis planu.

Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru 2024. godini.

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	14	880.000,00	302.500,00	577.500,00
% struktura finansiranja od A		100%	34,37%	65,63%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	13	833.314,63	394.098,89	439.215,74
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	92,86%	94,69%	130,28%	76,05%
% struktura (od B)		100%	47,29%	52,71%
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	3	297.190,54	93.974,80	203.215,74

% djelimično realiziranih projekata (od A)	21,43%	33,77%	31,07%	35,19%
% struktura (od C)		100%	31,62%	68,38%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	10	536.124,09	300.124,09	236.000,00
% u cijelosti završenih projekata (od A)	71,43%	60,92%	99,21%	40,87%
% struktura (od D)		100%	55,98%	44,02%

Sektor zaštite okoliša/životne sredine

U sektoru okoliša/ zaštite životne sredine za 2024. godinu planirano je 16 projekata. Od toga je tokom izvještajne godine je realizovano ukupno 12 projekata i to u cjelosti 11 projekata, a djelimično je realizovan samo 1 projekat.. Za realizaciju ovih projekata je planirano 2.040.000,00 KM a realizirano je 2.447.874,41 KM što jeostvarenje plana za 119,99 %. U ovom sektoru u ukupno realiziranim sredstvima iz općinskog budžeta je finansirano 34,48% dok su tuđa sredstva finansirala u iznosu od 65,52 %. (Detaljne informacije su prikazane u tabalema u nastavku teksta).

Najznačajniji projekti u 2024. godinu u oblasti okoliša/ zaštite životne sredine su

1. U okviru Projekta Rekonstrukcija i sanacija prateće vodovodne infrastrukture realizovan je kroz javni poziva Projekat Izgradnje rezervoara Zimar V=400 m³ u iznosu od 568.461,18 KM. U ovom projektu općina Doboj Istok kao sufinansijer je učestvovala sa 168.461,18 KM a iznos od 400.000,00 KM je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK. Realizacijom ovog projekta i realizacijom projekta izgradnje i rekonstrukcije potisnog voda prema rezervoaru Klotex i Zimar uveliko je došlo do poboljšavanja vodosnadbijevanja u MZ klokoznica, Stanić Rijeka i Lukavica Rijeka, protok vode je sigurniji do navedenih rezervoara a troškovi električne energije su smanjeni prema planskim proračunima.

2. U svrhu jačanja kapaciteta JKP Čisto u sektoru vodosnadbijevanja, kanalizacije i odvoza smeća u 2024 godini sudjelujući u izradi programa MEG II preduzeću je dodjeljen besplatni program QGIS sa ucrtanim svim cjevovodima i objektima vodovoda i unesenim svim potrošačima na podlogama Google Earta, Katastarskim podlogama i ortofoto podlogama.

Tokom godine uz pomoć MEG II konsultanta preduzeće je nastavilo započeti proces kartiranja vodovodne mreže i unošenja vodomjernih mjesta potrošača, te formiranje DMA zona. Vodomjerna mjesta potrošača su tokom godine unešena u program QGIS-a, ali na ovom programu je potrebno još raditi kako bi se unijeli neki nedostajući cjevovodi, te izvršilo uvezivanje baza podataka sa programom obračuna vode. Ovaj program i podloge mogu koristiti i u oblasti odvoza otpada za evidentiranja korisnika odvoza otpada i trasa odvoza po danima odvoza.

Krajem godine od strane MEG II projekta ja raspisan tender za nabavku opreme za vodovodna preduzeća, koja su učesnici projekta, pri čemu je JKP „Čisto“ d.o.o. isporučena određena

oprema i to: M-bus centrale tip MASTER C20 sa adapterom (3 komada), datta logger tip LX2 sa integrisanim senzorom pritiska i impulsnim ulazom za protok (1 komad), impulsni modul tip CYBLE KI (2 komada), M-bus modul tip CYBLE M_BUS (3 komada), GPRS modul tip MTX sa adapterom (3 komada), Woltmanov vodomjer tip WOLTEX DN 100 (1 komad) i Woltmanov vodomjer tip WOLTEX DN 50 (1 komad).

Isporukom gore navedene opreme, te dodatna ulaganja preduzeća, nastavljen je proces modernizacije vodovodnog sistema, te danas imamo ugrađenu opremu za mjerenje noćnog minimuma, odnosno opremu za mogućnost bolje kontrole gubitaka u slijedećim rezervoarima Klotex, Zimar, Duja, Kapetanij i Gaj.

U sklopu planova proširenja kapaciteta cjevovoda i rezervoara preduzeće je u 2024. godini u saradnji sa općinom Doboj Istok obezbijedilo izradu glavnih projekata za izradu novih potisnih cjevovoda od bunara Klokotnica (NB2) do rezervoara Klotex (Faza II) i projekat rezervoara Zimar

3. Projekat organizovanje Dana čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada realiziran je sa partnerima JKP Čisto i NVO sa područja općine Doboj Istok. Na Dan zemlje planete očišćeni su centri naselja, putni pojasevi i obala rijeke Spreče a sav otpad je komunalno preduzeće transportovalo na lokalnu deponiju. Veliki doprinos ovom projektu daju volonteri HO UG „MFS- Emaus“ , OKC lipe, Udruženje penzionera Doboj Istok, Udruženje invalidnih osoba, Kajak kano klub Šahovski klub te volonteri Srednje škole.

4. U 2024 godini djelimično je realizovan projekat Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u općini Doboj Istok putem mjera i aktivnosti na Izgradnji kolektora fekalne kanalizacije u Brijesnici Velikoj L= 2057 m. Ukupna vrijednost izgradnje kolektora na ovoj trasi iznosi 236.106 KM od čega u finansiranju općina Doboj Istok učestvuje sa 86.106 KM a Ministarstvo za raseljena lica F BiH sa 150.000 KM.

5. Projekat „Izgradnja novih puteva i sanacija postojećih puteva u općini Doboj Istok realizovan je po principu utvrđenih prioriteta i prohodnosti puteva po nekoliko modela finansiranja: iz općinskog budžeta, model marka na marku, projekti finansirani od strane nadležnih ministarstava. U 2024 godini sanirano je i asfaltirano 18 dionice lokalnih puteva ii to:

a) Rekonstrukcija lokalnog puta Čil, mjesna zajednica Brijesnica Velika finansirano od strane općine Doboj Istok u iznosu od 115.917,33 KM i Vlade FBiH u iznosu od 200.000 KM

b) Asfaltiranje puta Ašćići u Brijesnici Maloj u iznosu 137.205,90 KM u kome je učestvovala općina sa 28.692,26 KM a vlada F BiH SA 108.513,64 km

c) Regulacija cestovne mreže u naselju Brđani faza II u ukupnom iznosu od 88.602,35 KM. Općina je u tom iznosu sufinansirala ovaj projekat u iznosu od 8.602,35 KM a vlada F BiH sa 80.000,00 KM.

d) Asfaltiranje lokalnih puteva na području općine Doboj Istok na sljedećim dionicama:

Rd br	Mjesna zajednica	Naziv puta sa dimenzijama
1	Lukavica Rijeka	Put Stanić Rijeka- Polomski; L= 100,00 m ¹ , š= 2,7 m
2	Klokotnica	Put Ahimbašići- Šuvalići) (L=81 mx3,00 m)
3	Klokotnica	Put Orah; L = 380,00 m ¹ š= 3,00 m ¹

4	Klokotnica	Put Velebić; L = 200,00 m ¹ š= 3,00 m ¹
5	Brijesnica Velika	Put Nestro Benzinska pumpa; L = 280,00 m ¹ š= 5,00 m ¹
6	Brijesnica Velika	Put Vehabovići; L = 70,00 m ¹ š= 3,00 m ¹
7	Brijesnica Velika	Put Podvodi; L = 116,00 m ¹ š= 3,00 m ¹
8	Brijesnica Velika	Put Narci; L = 27,00 m ¹ š= 3,50 m ¹
9	Brijesnica Velika	Put Centar; L = 88,00 m ¹ š= 3,00 m ¹
10	Brijesnica Mala	Put Njiverak; L= 50,00 m ¹ , š=4,00 m ¹
11	Brijesnica Mala	Put Subašići; L= 42,00 m ¹ , š= 2,7 m ¹
12	Brijesnica Mala	Put Kloke; L= 280,00 m ¹ , š= 3,00 m ¹
13	Brijesnica Mala	Krpljenje puta Grič- Džamija; L= 25,00 m ¹ , š= 3,00 m ¹
14	Brijesnica Mala	Put Aščići; L= 23,00 m ¹ , š= 3,00 m ¹
15	Brijesnica Mala	Put Brijesnica Mala- Polje; L= 50,00 m ¹ , š= 3,00 m ¹

Ukupna vrijednost asfaltiranja ovih 18 dionica je 399.630,53 KM a finansirana su sredstvima općine, vlade kantona i učešćem građana

Iz ovoga možemo zaključiti da je u 2024 godini sanirano i asfaltirano preko 4 kilometra lokalnih puteva puteva, a ukupan iznos izvođenih radova je 941.356,11 KM.

6. U okviru programa izgradnje putne infrastrukture u 2024 godini realizovan je projekat: Sanacija lokalnih puteva i profiliranje kanala općine Doboj Istok u iznosu od 13.127,00 KM
Sanaciju i popravku ovih puteva finansirala je općina Doboj Istok.

7. U cilju štednje električne energije i zaštite životne sredine primjenjujući aktivnosti na energetske efikasnosti javnih zgrada i stambenih objekata realizovali smo projekat Toplifikacije dijela zgrade Doma kulture u Brijesnici Velikoj u iznosu od 26.500 KM. Pored ovoga realizovan je projekat Izgradnja i proširenje ulične rasvjete u općini Doboj Istok po prioritarnim dionicama u iznosu od 88.686 KM iz sredstava općinskog budžeta u iznosu od 33.286 KM i sredstava CZ TK u iznosu od 55.400 KM..

8) U cilju preventivnog djelovanja na učestale elementarne nepogode u cjelosti je realiziran Projekat „Uređenje, ucjevljenje i ukoritavanje vodotokova II kategorije“ planiran za 2024 godinu regulacijom, sanacijom i ukoritavanjem lokalnih vodotokova:

a) Regulacija potoka Rijeka u Stanić Rijeci II faza u iznosu od 130.000 KM finansirano iz SREDSTAVA Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK

b) Regulacija potoka Babička Rijeka u Klokotnici u iznosu od 252.657,66 KM finansirano iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK.

c) Odvodnja površinskih voda sa regionalne ceste, Klokotnica, Kapak u iznosu od 35.100 KM (budžet općine)

9. U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara u 2024 godini smo realizirali projekte:

1. Sanacije klizišta na lokalitetu Haskići koja direktno ugrožava stambene i pomoćne objekte. Ovaj projekat je financiran od strane općine u iznosu od 90.400 KM i Civilne zaštite TK u iznosu od 50.000 KM
2. Sanacija klizišta kod kuće u Naselju Mrkani u Klokotnici u iznosu od 1.000 KM
3. Sanacija klizišta u naselju Šišići u iznosu od 3.000 KM
4. Sanacija klizišta u Brijesnici Maloj u naselju Ahmetovići u iznosu od 3.180 KM
5. Sanacija klizišta u Brijesnici Velikoj u naselju Skopljaci u iznosu od 1.500 KM
6. Sanacija klizišta u –šehidsko mezarje u Habibovićima u iznosu od 2.000 KM

11. U ovoj izvještajnoj godini uz pomoć udruženja građana, volontera HO Emmaus i volontera MZ Stanić Rijeka djelimično smorealizovali projekat Pošumljavanje privatnih i državnih šumskih površina na području općine Dobož Istok u iznosu od 1300 KM financirano od donatorskih sredstava.

Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru okoliša/ zaštite životne sredine u 2024 godine

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	16	2.040.000,00	807.000,00	1.233.000,00
% struktura finansiranja od A		100%	6,55%	93,45%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	12	2.447.874,41	844.090,07	1.603.784,34
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	75,00%	119,99%	104,59%	130,07%
% struktura (od B)		100%	34,48%	65,52%
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	1	236.106,00	86.106,00	150.000,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	6,25%	11,57%	10,67%	12,16%
% struktura (od C)		100%	48,88%	51,12%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	11	2.211.768,41	757.984,07	1.453.784,34
% u cijelosti završenih projekata (od A)	68,75%	108,42%	93,93%	117,91%
% struktura (od D)		100%	34,27%	65,73%

3.3 Ključni rezultati i ostvareni progres

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da su godišnji rezultati vidljivi prije svega kroz ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu kroz realizaciju projekata izgradnje i sanacije 18 putnih pravca, dužine preko 4 kilometara puta, iz općinskog budžeta financirana je sanacija 6 prioriternih klizišta koja su ugrožavala individualne stambene objekte. U 2024 godini realizovan je projekat Uređenja, ucjevljenja i ukoritavanja 3 lokalnih

vodotokova (regulacija potoka Babička rijeka , odvodnja površinskih voda sa regionalne ceste Klokoćnica-Kapak, regulacija potoka Rijeka u Stanić Rijeci.

U oblasti vodosnadbijevanja Projekat Rekonstrukcija i sanacija prateće vodovodne infrastrukture realizovana je kroz dva javna poziva Izgradnja rezervoara Zimar $V=400\text{ M}^3$ te nabavka opreme preko MEG II projekta: M-bus centrale tip MASTER C20 sa adapterom (3 komada), datta logger tip LX2 sa integrisanim senzorom pritiska i impulsnim ulazom za protok (1 komad), impulsni modul tip CYBLE KI (2 komada), M-bus modul tip CYBLE M_BUS (3 komada), GPRS modul tip MTX sa adapterom (3 komada), Woltmanov vodomjer tip WOLTEx DN 100 (1 komad) i Woltmanov vodomjer tip WOLTEx DN 50 (1 komad).

Realizacijom ovog projekta je uveliko poboljšan kvalitet distribucije vode za piće u naselja Klokoćnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica.

U oblasti kanalizacije prema planu javne nabavke realizovan je prioritetni projekat: Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u Brijesnici Velikoj u dužini od 2057 m.

U oblasti društvenog razvoja u sektoru obrazovanja završena je Rekonstrukcija- renovacija učionica za boravak djece u JU Dječija radost u Brijesnici Maloj. U 2024 godini realizovan je projekat izgradnje i opremanje sportske dvorane u Oš Brijesnica Mala, faza IV. U oblasti sporta realizovan je projekat Izgradnje sportskih tribina na stadionu Čaršina u Brijesnici Velikoj II faza ,finansirano od strane općine Doboj Istok. U cilju razvoja kulturnog stvaralaštva, umjetnosti , organizacija kulturno umjetničkih i muzičkih manifestacija, organizovanje gradske biblioteke i stvaranje uslova za zajedničko djelovanje NVO u oblasti kulture u 2024 godini urađena je faza dogradnje i unutrašnji radovi na projektu izgradnje BKC – multimedijalna sala u zgradi Doma kulture u Klokoćnici. Ukupna vrijednost ove faze projekta je 150.696 KM a finansiralo ga je federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH i općina Doboj Istok.

U oblasti zdravstva realizovali smo projekat Izgradnje porodične ambulante u Lukavica Rijeci , završna faza , u iznosu od 282.013,52 KM. U ovom projektu općina je učestvovala u finansiranju sa 182.013,52 KM a Vlada Federacije BiH sa 100.000 KM. U ovoj godini završen je projekat izgradnje Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju i mentalno zdravlje u okviru djelatnosti HO Emmaus. Objekat je u cjelosti finansirala organizacija The Big Heart iz Ujedinjenih arapskih emirata.

U oblasti civilne zaštite i izvještajnoj 2024 godini veliki dio aktivnosti su vođene na sanaciji šteta uzrokovane gradom i kišom koje su pogodile područje općine Doboj Istok u noći 22.06.2024. godine (17:00) te za veoma kratko vrijeme (do 17:30) uzrokovale enormne materijalne štete. Na svu sreću sve je proteklo bez smrtnih stradanja i sa malim brojem povrijeđenih lica. Grad reda veličine 5-8 cm u promjeru u zonama svoga dejstva polupao je krovove objekata, uništio ili oštetio plastenike i voćnjake te veliki broj vozila. Štete nastale prirodnom nesrećom pretpio je znatan broj privrednih subjekata, javnih ustanova i poduzeća kao i udruženja građana. Bujice uzrokovane kišom su devastirale zatrpale dijelove vodotoka u zahvaćenim zonama. Općinski načelnik je na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite a po završenoj opservaciji nastalog stanja donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće u 21:00 na dan 22.06.2024. godine. Hitno su aktivirani Štabovi civilne zaštite u mjesnim zajednicama i službe zaštite spašavanja te su u narednom periodu provođene aktivnosti na otklanjanju posljedica nastalih šteta i njenoj sanaciji i prevenciji novih. Prirodnom nepogodom zahvaćeno je oko 1200 domaćinstava, što čini oko 3.000 osoba ili 40% ukupnog stanovništva. Osim ovih aktivnosti Služba CZ Doboj Istok aktivno je radila na sanaciji lokalnih puteva izazvano ovom vremenskom neprilikom, izgradnjom i sanacijom potpornih zidova, uklanjanjem visokih stabala u putnom pojasu, sanaciji klizišta, te uklanjanje i odvoz izgorjelog materijala u stambenoj kući u Brijesnici Velikoj.

U 2024 godini organizovane su aktivnosti na dobrovoljnom darivanju krvi i organizaciji takmičenja iz prve pomoći koje su planirane za realizaciju 23.04 i 25.04.2024.

U oblasti ekonomskog razvoja općina Doboj Istok učestvovala u sufinansiranju samozapošljavanja 4 novoregistrirana obrta u IMPAKT projektu u iznosu od 5.000 KM i sufinansiranju samozapošljavanja 2 novoregistrirana obrta u iznosu 2.000 KM u projektu Fondacije Mozaik preko Omladinske banke Doboj Istok.

U 2024 godini realizovan je projekat: Podrška poljoprivrednim proizvođačima za nabavku zasada (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća, industrijskog krastavca), stoke, plastenika uvođenjem općinskih novčanih podsticaja u animalnu proizvodnju za muzna grla i pčelinje zajednice u iznosu od 69.680,00 KM i podsticaji u biljnu proizvodnju u iznosu od 19.180,00 KM. Planirani projekat Organizovanje 14. sajma stoke Gračanica- Doboj Istok 2024 i projekat proglašenjenja najuspješnijih poljoprivrednih proizvođača iz oblasti biljne i animalne proizvodnje smo organizovali ove godine sa partnerskom općinom Gračanica i na tom sajmu je učestvovao veliki broj poljoprivrednih izlagača iz općine Doboj Istok. U 2024 godini realizovani su projekti: Nabavke podmladka 165 kom fazana u iznosu 3.500 KM, i hrane za divljač 1500 kg kamene soli u iznosu od 1500 KM, 2,5 tone kukuruza u zrnu u iznosu od 3.500 KM.

Prema izvještaju kantonalnog ministarstva za poljoprivredu evidentno je povećanje kantonalnih novčanih podsticaja za 11,62% i povećanje federalnih novčanih podsticaja za 17,70% upoređujući 2024 i 2023 godinu a ukupno povećanje i kantonalnih i federalnih podsticaja iznosi 15,95% $(2.516.325,31 \times 100 / 2.170.196,33)$ te iz te činjenice možemo zaključiti povećanje obima poljoprivredne proizvodnje naročito u sektoru proizvodnje mlijeka, kukuruza i tova junadi.

U cilju unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada i objekata u općini Doboj Istok u 2024 godini realizovan je projekat Renoviranja i utopljanja sale Doma Kulture u Brijesnici Velikoj u iznosu od 26.500,46 KM iz sredstava općinskog budžeta. Također smo realizovali projekat Rekonstrukcija javne ulične rasvjete i prelazak na LED rasvjetu nabavkom i ugradnjom Urbino Led sijalica (600 komada) jačine min 36w/740, IP66, 390lm, 4000K, sa podesivim uglom ili ekvivalentom kojim su se ostvarile uštede na osvjetljavanju putnih komunikacija za 25%.

U cilju zaštite biodiverziteta LD „Fazanka je u 2024 godini u vlastitoj režiji a u cilju ishrane divljači i zimskim uslovima nabavilo 165 kom podmladka fazana u iznosu 3.500 KM, i hrane za divljač 1500 kg kamene soli u iznosu od 1500 KM, te 2,5 tone kukuruza u zrnu u iznosu od 3.500 KM.+

U oblasti kulture i sporta općina je djelimično finansirala 10 sportskih klubova i 3 kulturno umjetnička društva kao i kulturno sportske manifestacije od regionalnog i međunarodnog značaja.+

3.4 . Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti

Krajem 2019 godine Vlada i Parlament Federacije BiH su donijeli zakonske propise o planiranju razvoja na svim nivoima vlasti (Federacija, kanton i općine) strateškom planiranju, izvještavanju i evaluaciji u kojima je stavljena obaveza o pravovremenom vremenskom usklađivanju prioriteta od

općine do federacije. Kako bi se uskladilo strateško i budžetsko planiranje općina Doboj Istok planira razvoj prema novim Zakonima i Uredbama a to su:

- Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 32/2017)
- Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada , monitoringu i izvještavanju u FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/2019)
- Uredba o izradi strateških dokumenata u FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/2019)
- Uredba o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/2019)
- Uredba o izradi indeks razvijenosti u FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 17/2019)

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, u općini Doboj Istok realizovano je nekoliko projekata: 16 start up obrtničkih radnji dobilo je podsticajna sredstva za samozapošljavanje i 2 firme (d.o.o.) za zapošljavanje novoupisanih radnika (*Podrška za registraciju novih zanimanja* finansiranu od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede FBiH, službe za zapošljavanje, Fond za rehabilitaciju invalidnih osoba, te IMPAKT program i program Omladinske banke) *Projekat Izgradnje kamenih utvrda na rijeci Spreči* finansiranu od strane JP Sliv rijeke Save i finansiranje projekta nije realizovan 2024 godine. *Uređenja, ucjevljenja i ukoritavanja lokalnih vodotokova* finansiranu od strane MPVŠ TK i Ministarstva raseljenih osoba FBiH (Regulacija potok rijeke u Stanić Rijeci u iznosu od 130.000 KM, Regulacija potoka Babička rijeka u iznosu od 252.657,66 KM, I Odvodnja površinskih voda sa regionalne ceste Klokoznica Kapak u iznosu od 35.100 KM. Vanjski izvori su korišteni kod nastavka Opremanja i izgradnje sportske dvorane u Brijesnici Maloj u iznosu od 193.915 KM od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te finansiranje projekta *Rekonstrukcija i dogradnja BKC-multimedijalna sala MZ Klokoznica* od strane Vlade FBiH u iznosu od 130.000 KM, te izgradnju porodične ambulante u Lukavica Rijeci faza 1 od strane Vlade Federacije BiH u iznosu od 100.000 KM.

U oblasti spašavanja ljudi i materijalnih dobara , te sanaciji šteta od vremenske nepogode izazvane olujom sa gradom veličine 5 do 8 cm finansirala je Kantonalna i Federalna uprava za Civilnu zaštitu . Ministarstvo civilne zaštite TK je u 2024 godini sufinansiralo projekat Sanacije klizišta na lokalitetu Haskići u Stanić Rijeci u iznosu od 50.000 KM.

U oblasti vodosnabdjevanja projekat izgradnju rezervoara V=400 m³ finansiralo je Ministarstvo poljoprivrede TK u iznosu od 400.000 KM. U oblasti izgradnje fekalne kanalizacije realizovan je projekat izgradnje kolektora fekalne kanalizacije u Brijesnici Velikoj u kome je Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica učestvovalo u sufinansiranju sa 150.000 KM.

U sektoru putne infrastrukture Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK , i Vlade kantona i Federacije BiH su finansirale izgradnju i sanaciju 6 dionica putnih pravaca u općini Doboj Istok u 2024 godini u iznosu od 562.426,68 KM.

U sektoru energetske efikasnosti Štab CZ TK finansiralo je projekat rekonstrukcije javne ulične rasvjete i prelazak na LED rasvjetu gdje je zamjenjeno 600 sijalica Led sijalicama u iznosu od 55.400 KM.

Geodetska uprava FBiH finansirala je nabavku informatičke opreme za potrebe službe za prostorno uređenje u iznosu od 9.300 KM

3.5 Institucionalni kapaciteti općinske/opštinske/gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima

U cilju organizacionog i kadrovskog jačanja kapaciteta na poslovima strateškog planiranja, implementacije, praćenja i izvještavanja o stepenu realizacije razvojnih projekata Općinsko

vijeće je na svojoj redovnoj sjednici u junu 2017 godine donijelo novi Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji općinskih službi u kojem je osnovan Odsjek za upravljanje razvojem koji će u budućem periodu obavljati poslove upravljanja razvojem. Prema novoj sistematizaciji radnih mjesta u Odsjeku za upravljanje razvojem zaposlene su 3 osobe i to: Šef Odsjeka za upravljanje razvojem općine koji organizuje rad i rukovodi odsjekom, Stručni saradnik za poduzetništvo i Viši samostalni referent za poljoprivredu i stočarstvo. Osim „operativnog“ dijela poslova koje obavlja Odsjek za upravljanje razvojem rješenjem općinskog načelnika formiran je Općinski razvojni tim koji broji 15 članova a sastoji se od predstavnika općinskih službi, predstavnika općinskog vijeća, nevladinog sektora, i predstavnika privrednih kolektiva.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao zadovoljavajuće. Od ostalih aktera kao ključni partneri se izdvajaju 10 sportskih udruženja, 5 boračkih udruženja, 2 privredna udruženja, 4 humanitarna udruženja, 7 ekoloških udruženja, 5 udruženja sa kulturno-umjetničkim sadržajem i 3 aktivna građansko strukovna udruženja, a posebno se ističu Sportski savez sa udruženih 10 sportskih klubova, UG HO „MFS-Emaus, BZKD „Preporod“, Asocijacija „MB Live“ Brijesnica Mala, Udruženje osoba sa invaliditetom, Lovačko društvo „Fazanka“, Savez Izviđača Doboj Istok, Udruženje žena Doboj Istok, Boračka udruženja, Udruženje poljoprivrednika. Njihovim zalaganjem i doprinosom, kroz apliciranje na javne pozive resornih ministarstava, javnih preduzeća, stranim ambasadama i drugim stranim i domaćim donatorskim organizacijama privučena su značajna sredstva za njihov rad i djelovanje. U pogledu daljnjeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je uspostaviti jaču saradnju sa privrednim sektorom s ciljem promovisanja uspješnosti firmi kroz manifestacije ovih udruženja, kao i veću saradnju i zajednički nastupi sa sličnim udruženjima iz dijaspore.

1. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Na području općine Doboj Istok, živi 9.607 stanovnika² (procjena sredinom godine), od čega je na teritoriji općine Doboj Istok zaposleno 1961 radnika a ukupan broj zaposlenih na općini i van općine je 2690 radnika, dok je na evidenciji 1.657 nezaposlenih. Od ukupnog broja stanovnika 6.634 je radno sposobno stanovništvo što u procentima iznosi 69,03%. Prosječna neto plata je 933 KM. Poražavajuća je činjenica da je i u 2024 godini broj umrlih (100) veći od broja rođenih (74) za 26 osoba. Broj zaključenih brakova je 49 a broj razvedenih brakova je 8. Ukupan broj penzionera u općini Doboj Istok je 1.673 a ukupan iznos penzija je 929.064 KM na godišnjem nivou. Upoređujući općinu u pogledu vitalnih makro indikatora sa prosjekom u FBiH može se zaključiti solidan napredak u svim segmentima razvoja.

Ključne promjene makro indikatora u 2024 godini (u odnosu na 2023 godinu) ukazuju na povećanje ukupne zaposlenosti za 5,27% (2690-2667) i to kod pravnih lica (doo, dd, jp) povećanje zaposlenosti za 0,86%, dok je vidno povećanje evidentirano kod samostalnih radnji 0,1%, vanprivreda je ostala na prošlogodišnjem nivou. Također, prema izvještaju porezne uprave Doboj Istok evidentiran je i porast ukupnog broja privrednih subjekata (pravna i fizička lica) za 8 privrednih subjekata (318 u 2024 i 310 u 2023). Nadalje evidentan je solidan rast ukupnih prihoda od 14,96% upoređujući 2024 i 2023 godinu, kao i rast prosječnih plata za 11,20 %. Prema bilansima stanja naših preduzeća evidentirano je i povećanje imovine naših firmi za 5,2% u odnosu na 2023 godinu. Prema podacima Vanjsko trgovinske komore FBiH u 2024 godini bilježimo pad izvoza za 5,28% i rast uvoza za 8,96% u odnosu na 2023 godinu. Pokrivenost uvoza izvozom je 48,95%, što je manje u odnosu na prosjek Federacije BiH (53,15%). U ukupnom uvozu u

²(Izvor: Zavod za programiranje razvoja u FBiH- „Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH u 2022 godini“)

Federaciji BiH općina Doboj Istok učestvuje sa 0,15%, a u izvozu sa 0,14%. Broj učenika u osnovnim školama smanjio se za 13 učenika (849-862) ili 1,51% i na hiljadu stanovnika iznosi 88 učenika, što je više od prosjeka u TK (78) i od prosjeka FBiH (76). Broj učenika u srednjim školama smanjio se za 18 učenika (248-266) ili za 6,77% i na hiljadu stanovnika iznosi 26 učenik, što je nešto manje od prosjeka u TK (33) i prosjeka u FBiH (33). Prema izvještaju općinskog Doma zdravlja angažovano je 11 ljekara što iznosi 1,13 na 1000 stanovnika. Prema izvještaju Statističkog zavoda FBiH u općini Doboj Istok je registrovano ukupno 4.327 cestovnih motornih vozila a od toga je 99 motocikala, 3.3645 putničkih auta, 10 autobusa, 723 teretnih motornih vozila i 131 ostalih vozila.

Prema novoj Metodologiji za izračun Indexa razvijenosti općina Doboj Istok je rangirana na 38. mjestu u Federaciji BiH i 7. mjesto u Tuzlanskom kantonu, sa indeksom razvijenosti 0,83 i time kao III grupa spada u red srednje razvijenih općina u FBiH (Izvor: socioekonomski pokazatelji po općinama za 2024 godinu od Federalnog zavoda za programiranje).

U nastavku je dat tabelaran prikaz makropokazatelja za polaznu 2016 i izvještajnu 2024 godinu . Popunjene su kolone za koje se moglo doći do podataka:

OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA	Indikator	Polazno stanje			Izvještajna godina 2024**			Prosjeak Kantona TK**		
		2016						2024 -1		
		Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
Stanovništvo	broj	10.105			9.607			429.443		
Zaposlenih stanovnika	broj	1.751			1.961 na općini a ukupno 2690			102.838		
	%	17,3%			44,62% na radno sposobno stanovn (6634).			35,16% radno sposobnog stanovništva (292.494)		
Nezaposlenih stanovnika	Broj	2.274			1.657	563	1.220	61.315	21.693	39.622
	%	22,5%			24,98% na radno sposobno stan.			20,96% na radno sposobno stan.		
Bruto domaći proizvod	iznos	587.000			2.818.992. prihodi u KM			142.287.45 7		
	po glavi	58			293			331		
Investicije na teritoriji JLS	iznos				69.552.997					
Broj preduzeća/1000 stanovnika	omjer	26			(Ukupno 318 firma a) stvarno 33,10 na 1000 stanovn. A prema FZZP razvoja 58,7			61,30		
Prosječna neto plaća u KM	iznos	532			933			1.248		
Broj učenika osnovnih i srednjih škola na hiljadu stanovnika	broj	132,01			849 osn+248 sred škol=1097			111 učenika na 1000 stanovnika		

				učenik što je 114,19 učenika na 1000 stanovnika					
Socijalni transferi po glavi stanovnika	po glavi	122 KM		180,00 KM					
Broj ljekara/1000 stanovnika	omjer	0,79		1,13			2,96 na 1000/ stanovnika		
Iznos realiziranih sredstava za prioritete iz razvojne strategije	iznos	1.014.649		3.423.074					
DOPUNSKI INDIKATORI RAZVOJA*									
Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS	omjer	92.358 ili 9%		1.356.574 ili 39,63%					
Poljoprivrednih gazdinstava/1000 stanovnika	omjer	624 ili 61,75/1000		824 ukupno, 780 RPG+44 poljop. obrt ili 85,77					
Broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika	omjer	90 ili 8,91 na hiljadu		87 ili 9,06/1000					
Zdravstveno osiguranih lica u odnosu na ukupno stanovništvo	omjer	95%		Svi građani su zdravstven osigurani					
Broj aktivnih članova u institucijama kulture	broj	140		150					
Broj aktivnih članova u sportskim institucijama	broj	430		480					
Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće	procenat	90		95%					
Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada	procenat	75		78%					
Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije	broj	0		0					
Broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji	broj	0		0					
Emisija CO2 po glavi stanovnika	tona								

* Dopunski indikatori razvoja su funkciji praćenja ostvarenja strateških ciljeva/fokusa.

** Za one makro indikatore za koje nisu dostupni podaci za izvještajnu godinu uključuju se podaci za zadnju dostupnu godinu, a u tom slučaju se trebaju naglasiti umetanjem oznake „(+)“ u koloni „indikator“, npr. „broj (+)“.

2. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Od ukupno planiranih 38 projekata u 2024 godini djelimično ili u cjelosti je realizovano 32 projekta što predstavlja nadpolovčno ostvarenje plana realizacija strategije. Od ukupnog broja realiziranih projekata 10,53 % je djelimično realiziranih projekata (projekti koji se ponavljaju svake godine kao naprimjer: čišćenje divljih deponija, čišćenje i sanacija vodotokova ili projekti sanacije klizišta itd) i

73,68 % broja u potpunosti realiziranih projekata u odnosu na ukupan broj planiranih projekata u izvještajnom periodu. U pogledu finansijske realizacije stanje se može ocjeniti zadovoljavajućim, a zbog povećanja cijena građevinskog materijala, rada i svih vrsta usluga stepen realizacije je nešto veći od očekivanog a što je iskazano u procentnom iznosu od 112,08%. U pogledu „privlačenja“ eksternih sredstava procent od 60,37 % eksternih sredstava ukazuje na zadovoljavajuće stanje te da da bi se u narednom ciklusu planiranja trebalo nastaviti ulagati u komunalnu i društvenu infrastrukturu i stvoriti povoljnije uslove za investiranje privrednih subjekata u proizvodne pogone. Osim toga potrebno je iskoristiti blizinu autoputa 5C, pokušati angažirati naše građevinske firme na izgradnji istog, te sa zainteresovanim sugrađanima iz dijaspori putem modela javno privatnog partnerstva ili putem koncesija finansirati objekte infrastrukture. Osim toga potrebno je novootvorenim i postojećim firmama omogućiti sve uslove investiranja u proizvodne pogone i druge profitabilne grane poslovanja.

U narednom planskom ciklusu posebnu pažnju je potrebno posvetiti:

- nastaviti ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu u sektoru zaštite životne sredine preventivno djelujući na štete od elementarnih nepogoda
- konstantnoj educiranosti općinskih službenika, predstavnika NVO i MZ na kvalitetnijoj pripremi projektnih prijedloga za apliciranje na dostupne eksterne izvore finansiranja
- unaprijeđenju koordinacije domaćih i vanjskih aktera razvoja na pripremi općinskog budžeta i Plana implementacije 1+2 a sve na bazi iskustava iz prethodnih izvještaja i preporuka svih aktera.
- uspostavljanju sistema kontinuiranog praćenja implementacije Strategije (baze podataka i pomoćni alati)
- unapređenju jačanja saradnje poslovnog sektora, dijaspori i općine u cilju planiranja direktnih ulaganja, zajedničkih javno-privatnih partnerstava (JPP) i projekata medjuopštinske saradnje
- jačanju međusobne koordinacije i uključenosti javnog, privatnog i nevladinog sektora u svim fazama strateškog planiranja, implementacije, praćenja i izvještavanja
- raditi na uspostavljanju digitalizacije javnog sektora te na bržem izdavanju dozvola i jačoj zaštiti podataka
- Raditi na jačanju kapaciteta Odsjeka za razvoj (JURA) i službi/odjeljenja za eksternu komunikaciju sa vanjskim razvojnim akterima, višim nivoima vlasti i donatorima
- Jačati saradnju sa privrednim sektorom. Osnovati Udruženje privrednika općine Doboj Istok
- uzimajući u obzir da se općina Doboj Istok nalazi na povoljnom geografskom položaju i neposrednoj blizini poduzetničkih općina kontinuirano raditi na implementaciji medjuopćinskih projekata
- unaprijediti sve oblike saradnje sa bratimljenim općinama iz Turske, Italije, Hrvatske i Slovenije i zajednički konkurirati na projekte prekogranične saradnje
- pripremiti baze podataka za projekte energetske efikasnosti
- animirati omladinska udruženja i organizacije da se aktivnije angažuju na izradu strategije mladih i putem općinskih podsticaja finansirati projekte od interesa za mlade
- nastaviti saradnju sa fondacijom IMPAKT i fondacijom Mozaik (Omladinska banka Doboj Istok) sa nadležnim ministarstvima i ustanovama kantona i federacije na zapošljavanju i samozapošljavanju mladih osoba.
- napraviti bazu podataka svih građana u dijaspori (mjesto, grad, država u kojoj je privremeno nastanjen, broj članova obitelji, trenutno zanimanje, njegov interes za ulaganje itd.)
- nastaviti sa općinskim podsticajnim sredstvima u poljoprivredi

- usvojiti akcioni plan za invalidne osobe i zajedničkom kordinacijom sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima raditi na uspostavljanju boljih uslova i života tih kategorija i podsticajnim sredstvima za zapošljavanje istih.



OPĆINSKI NAČELNIK

Kemal Bratic